

L.p.	Nazwa projektu	Dzielnica Kwota	Harmonogram realizacji projektu Jednostka odpowiedzialna za realizację (Harmonogramy mogą ulec zmianie)
1	Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych harmonogram:	Babie Doły 74 869,20 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień realizacja inwestycji</p>
2	Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie – projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Chwarzno- Wiczlino 546 150,00 zł	<p>Wydział Inwestycji</p> <p>Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku do ul. Mokrej.</p> <p>03.12.2015 wysłanie zapytań ofertowych 14.12.2015 termin nadsyłania ofert 17.12.2015 badanie ofert – 04.01.2016 zatwierdzenie wybranej oferty 11.01.2016 podpisanie umowy <u>Dokumentacja projektowa – kosztorysowa i wykonanie prac geodezyjnych</u> 30.03.2016 mapa do celów projektowych, badania geotechniczne 30.07.2016 projekty budowlane z kompletem uzgodnień 30.07.2016 potwierdzone projekty podziału do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) 30.08.2016 weryfikacja projektu budowlanego i złożenie wniosku ZRiD 30.08.2016 projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST) 30.09.2016 weryfikacja projektów wykonawczych, KI i ST uzyskanie decyzji ZRiD – 3 miesiące od złożenia wniosku 30.11.2016 r. Ustalenie terminu realizacji prac budowlanych będzie możliwe po wykonaniu dokumentacji projektowej.</p>

			<p>Gdyńskie Centrum Sportu Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
3	Aktywna Chylonia	Chylonia 350 000,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
4	Cisowa Playground	Cisowa 258 680,00 zł	<p>Zarząd Dróg i Zieleni zadanie inwestycyjne do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud. 30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą 30.09.2016 realizacja w terenie</p>
5	Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska	Dąbrowa 187 000,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – lipiec 2016 uzyskanie pozwolenia na budowę sierpień 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję wrzesień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>

6	Rozbudowa terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14	Dąbrowa 50 000,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
7	Boisko z bezpieczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2	Działki Leśne 119 891,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
8	Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki Gdynia ul. Okrzei	Grabówek 207 000,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
9	Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Krasickiego poprzez wykonanie progu zwalniającego	Kamienna Góra 6 676,14 zł	<p>Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego utrzymania) 30.04.2016 realizacja w terenie</p>
10	Zamknięty wybieg dla psów w centrum Gdyni	Kamienna Góra 26 700,00 zł	<p>Gimnazjum nr 11</p> <p>do 10.12.2015 konsultacje z wnioskodawcą projektu do 15.01.2016r. poszukiwanie wykonawcy do sporządzenia projektu</p>

			<p>do końca marca zgodnie z procedurą opartą na Ustawie o zamówieniach publicznych poszukiwanie wykonawcy projektu oraz przygotowanie projektu(pozwolenia, konsultacje itp.)</p> <p>od kwietnia lub wytyczenie, oczyszczanie terenów zielonych. maja 2016r. przygotowanie pod projekt czerwiec -sierpień realizacja ostateczna 2016 do 15-09-2016r. rozliczenie się z projektu ,zawieszenie tablic itp.</p>
11	Plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków i nie tylko na terenie przedszkola nr 44	Karwiny 60 000,00 zł	w przygotowaniu
12	Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni łączących ulicę Ramuła i Morską	Leszczynki 100 600,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (bieżącego utrzymania) 30.06.2016 realizacja w terenie
13	Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo – Piękny Mały Kack	Mały Kack 29 950,00 zł	Gdyńskie Centrum Sportu Styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym/ Podpisanie umowy użyczenia terenu z Referatem Skarbu Państwa UM Gdynia luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji
14	Kamienne schodki do rzeki Kaczej – Piękny Mały Kack	Mały Kack 46 600,00 zł	Wydział Inwestycji 03.12.2015 wysłanie zapytań ofertowych 14.12.2015 termin nadsyłania ofert 17.12.2015 badanie ofert 04.01.2016 zatwierdzenie wybranej oferty 11.01.2016 podpisanie umowy

			<p><u>Dokumentacja projektowo – kosztorysowa</u></p> <p>30.03.2016 mapa do celów projektowych</p> <p>30.03.2016 uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy</p> <p>30.06.2016 uzgodniony operat wodnoprawny wraz z decyzją pozwolenie wodnoprawne</p> <p>30.07.2016 projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii i decyzji</p> <p>15.08.2015 weryfikacja dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę</p> <p>15.08.2016 projekt wykonawczy (PW), kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST)</p> <p>30.08.2016 weryfikacja PW, KI i ST</p> <p>15.10.2016 uzyskanie decyzji PNB</p> <p>Ustalenie terminu realizacji robót budowlanych będzie możliwe po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>
15	Ławeczki i stoły Ping-Pong, przy S.P. nr 13 – Piękny Mały Kack	Mały Kack 18 845,00 zł	<p>Szkoła Podstawowa nr 13</p> <p>zbieranie ofert do 31 stycznia 2016 roku</p> <p>wykonanie projektu do 30 kwietnia 2016 roku</p>
16	Ławeczki z oparciem na przystankach Sandomierska, Radomska - Piękny Mały Kack	Mały Kack 3 000,00 zł	<p>Zarząd Dróg i Zieleni</p> <p>05.05.2016 przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą</p> <p>30.06.2016 realizacja w terenie</p>
17	Miła plac zabaw monitoring – Piękny Mały Kack	Mały Kack 12 000,00 zł	<p>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</p> <p>do 30.05.2016 termin realizacji. Wykonawca inwestycji : Łukasz Krause „Medias - System”</p>
18	Siłownia zewnętrzna ul. Miła – Piękny Mały Kack	Mały Kack 29 490,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym</p> <p>luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej</p> <p>marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji</p> <p>czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych</p> <p>druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję</p> <p>sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
19	Street workout na skarpie przy ulicy Olkuskiej – Piękny Mały Kack	Mały Kack 54 000,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym</p>

			<p>luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej</p> <p>marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji</p> <p>czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych</p> <p>druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję</p> <p>sierpień – grudzień realizacja inwestycji</p>
20	Strzelców – dojście do placu z siłownią - Piękny Mały Kack	Mały Kack 3 800,00 zł	w przygotowaniu
21	Urządzenia turystyczne – stoły do ping-ponga i szachów, urządzenia do siłowni zewnętrznej, ścianka wspinaczkowa przy ul. Raclawickiej naprzeciwko nr 8 – Piękny Mały Kack	Mały Kack 48 900,00 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu</p> <p>styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym</p> <p>luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej</p> <p>marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji</p> <p>czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych</p> <p>druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję</p> <p>sierpień – grudzień realizacja inwestycji</p>
22	Plac Sportów Miejskich	Obłuże 85 787,50 zł	<p>Gdyńskie Centrum Sportu</p> <p>Styczeń 2016 podpisanie umowy między UM Gdyni a RSM im. Komuny Paryskiej</p> <p>luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej</p> <p>marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji</p> <p>czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych</p> <p>druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję</p> <p>sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji</p>
23	Utworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku	Obłuże 150 000,00 zł	<p>Zarząd Dróg i Zieleni</p> <p>Zadanie inwestycyjne</p> <p>do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud.</p> <p>30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą</p> <p>30.09.2016 realizacja w terenie</p>

24	Łączka merdających ogonów czyli wybieg dla psów z torem agility i parkiem dla mieszkańców, www.merdajaceogony.pl	Oksywie 82 970,50 zł	Zarząd Dróg i Zieleni Zadanie inwestycyjne do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud. 30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą 30.09.2016 realizacja zadania
25	Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską z ul. Płk. Dąbka i ul. Żółkiewskiego	Oksywie 50 879,64 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego utrzymania) 30.05.2016 realizacja zadania
26	Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – etap 1	Orłowo 157 700,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni/ Biuro Ogrodnika Miasta Zadanie inwestycyjne do 30. 05.2016 projekt i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydz. Arch. - Bud. 30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą 30.09.2016 realizacja zadania
27	Wykonanie progu zwalniającego o szerokości 4 m z oznakowaniem pionowym i poziomym przejścia dla pieszych przy ulicy Wrocławskiej 54 w Gdyni	Orłowo 12 000,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego utrzymania) do 15.04.2016 projekt organizacji ruchu 30.05.2016 realizacja w terenie
28	Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze	Pogórze 162 070,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni Zadanie inwestycyjne do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud. 30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą 30.09.2016 realizacja w terenie
29	Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni	Pogórze 75 000,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego utrzymania) 30.06.2016 realizacja w terenie
30	Miejsce dla wszystkich – sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej	Pustki Cisowskie - Demptowo 68 000,00 zł	Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – lipiec 2016 uzyskanie Pozwolenia na Budowę sierpień 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję wrzesień – grudzień 2016 Realizacja Inwestycji
31	Budowa Placu Street Workout od FlowParks	Redłowo 126 949,00 zł	Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej

			marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji
32	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Władysława IV	Śródmieście 2 259,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącego utrzymania 31.05.2016
33	Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni	Śródmieście 28 032,72 zł	Zarząd Dróg i Zieleni do 28.02.2016 projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 29.02.2016 zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami . 15.04.2016 przetarg/zawarcie umowy na wykonanie małej architektury maj/czerwiec 2016 realizacja w terenie
34	Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Kościołem	Wielki Kack 65 000,00 zł	Zarząd Dróg i Zieleni do 30.11.2016 projekt z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem 31.03.2017 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą 31.05.2017 realizacja w terenie
35	Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni	Wielki Kack 75 000,00	Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji
36	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej	Wielki Kack 10 226,40 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego utrzymania) 31.05.2016 realizacja w terenie
37	Poprawienie bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Pasiecznej i Krótkiej.	Witomino – Leśniczówka 1 520,85 zł	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie do wykonania w ramach bieżącej działalności (w ramach bieżącego utrzymania) 16.03.2016 realizacja w terenie
38	Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz	Witomino – Leśniczówka	Zespół Szkół nr 7

	wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej wzdłuż tzw. starej części szkoły	108 004,40 zł	do 31.01.2016 wizja lokalna terenu przeznaczonego pod wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych pod kątem obowiązujących przepisów prawa budowlanego. do 29.02.2016 przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie prac do 31.03.2016 ogłoszenie konkursu na wykonanie prac remontowych i budowlanych, wyłonienie wykonawcy 15.04.2016 rozpoczęcie prac remontowo budowlanych do 30.06.2016 zakończenie prac. Rozliczenie realizacji projektu
39	Budowa ogólnodostępnego, nowoczesnego boiska do tenisa z funkcją gry w badmintona na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 (II etap modernizacji sportowych obiektów przyszkolnych)	Witomino – Radiostacja 125 702,00 zł	Gdyńskie Centrum Sportu styczeń 2016 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym luty 2016 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej marzec – maj 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji czerwiec – pierwsza połowa lipca 2016 uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych druga połowa lipca 2016 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję sierpień – grudzień 2016 realizacja inwestycji
40	Zakątek Zabawy – Budowa Placu Zabaw na Skwerze Sue Ryder	Wzgórze Św. Maksymiliana 103 000,00	Zarząd Dróg i Zieleni zadanie inwestycyjne do 30. 05.2016 projekt i zgłoszenie robót budowlanych do Wydz. Arch. - Bud. 30.06.2016 przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą 30.09.2016 realizacja